Instruktioner för fotodokumentation vid anläggande av avloppsanläggningar

Grundtanken med fotodokumentationen är att miljö- och byggförvaltningen ska kunna följa arbetet utan att behöva vara på plats. Att miljö- och hälsoskyddsinspektörer inte behöver vara på plats under anläggningsarbetet innebär minskade handläggningskostnader och anläggningsarbetet kan utanför kontorstider.

Fotodokumentation fyller ett flertal syften vid anläggande av avloppsanläggningar bland annat, dokumentation till myndighet, dokumentation för entreprenör om utfört arbete och dokumentation för fastighetsägare.

En bra tumregel för fotodokumentationen är ta **en bild för varje moment** i arbetet.

Allmänt

- ☐ Anslutning till hus
- ☐ Lednings- och rördragningar
- ☐ Översiktbild av färdigställd anläggning

Slamavskiljare/Minireningsverk/Sluten tank

- ☐ Schaktbotten
- ☐ Grus/dräneringslager
- ☐ Slamavskiljare/Minireningsverk/Sluten tank placerad på grus/dräneringslager
- ☐ Eventuell förankring
- ☐ Anslutningar: inlopps- och utloppsledning

Infiltration

- ☐ Schaktbotten (med mätstock)
- ☐ Eventuellt förstärkningslager (med mätstock)
- ☐ Spridarlager och spridarledning (med mätstock)
- ☐ Biomoduler/kassetter och spridarplattor
- ☐ Anslutningar: fördelningsbrunn, spridarledning och luftningsrör
- ☐ Skyddande markduk
- ☐ Isolering
- ☐ Övertäckning och färdigställd

Markbädd

- ☐ Schaktbotten (med mätstock)
- ☐ Dräneringslager och dräneringsledning (med mätstock)
- ☐ Markbäddslager (med mätstock)
- ☐ Spridarlager och spridarledning (med mätstock)
- ☐ Biomoduler/kassetter och spridarplattor
- ☐ Anslutningar: fördelningsbrunn, uppsamlingsbrunn, spridarledning och luftningsrör
- ☐ Skyddande markduk
- ☐ Isolering
- ☐ Övertäckning och färdigställd

Vänersborgs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fotodokumentation vid anläggande av avloppsanläggningar

Efterpolering och utsläppspunkt

Resorptionsdike

- ☐ Schaktbotten
- ☐ Spridarlager och spridarledning
- ☐ Eventuell överrinning och utsläppspunkt

Utsläppspunkt

- ☐ Utsläppsläppspunkten

Kringutrustning

Kemfällning

- ☐ Kemfällningsenhet (pump)
- ☐ Installerad dunk med flockningsmedel

Fosforfälla

- ☐ Schaktbotten
- ☐ Grus/dräneringslager
- ☐ Anslutningar: inlopp- och utloppsledning
- ☐ Installerat filtermaterial

Extremt snålspolande toalett

- ☐ Monterad toalettstol